

地域再生計画（地方創生道整備推進交付金）中間評価調書

|       |             |        |            |         |                    |
|-------|-------------|--------|------------|---------|--------------------|
| 都道府県名 | 高知県         | 事業実施主体 | 高知県、津野町    | 地域再生計画名 | 津野町の特徴を活かす道づくり整備計画 |
| 計画期間  | 令和2年度～令和6年度 | 評価責任者  | 高知県津野町建設課長 |         |                    |

| ①地域再生計画に記載した<br>数値目標の実現状況   | 指標  |     | 基準値               |          | 中間目標値   |  | 最終目標値    |         | 中間評価 | 達成状況 |   | 中間目標値の実現状況に関する評価 |   |
|---|---|-----|-------------------|----------|---|--|----------|---------|------|------|---|------------------|---|
|   | 指標1   | 指標2 | 基準年度              | 年度       | 中間実績  | 基準年度   | 達成数      |         |      |      |   |                  |   |
|   | 観光交通の活性化  |     | 64,576人           | H30      | 83,914人   | R4   | 134,110人 | 83,920人 | R6   | ○    | 2 | 1                | 道路整備に加え、町内宿泊施設の改修も行われ、目標値を大きく上回っている。  |
|   | 木材の生産性の増加   |     | 0m3               | R1       | 300m3   | R4   | 44m3     | 1,000m3 | R6   | ×    | 2 | 1                | 貯木場への道路整備等、順調に実施され町内全体でみると木材生産は活発化しているが、評価対象路線からの木材搬出は山林所有者との調整もあり目標の達成に至っていない。 |
| ②事業の進捗状況  | 事業名   |     | 整備量（その他の事業では取組内容） |          |   | 事業の進捗状況に関する評価  |          |         |      |      |   |                  |   |
|   |   |     | 計画                | 中間年度（R4） | 最終実績見込み   |  |          |         |      |      |   |                  |   |
| 特別措置を適用して行う事業   | 町道整備事業（整備延長）  |     | 15,530m           | 1,431m   | 1,500m  | 部分改良を主とした整備を実施していることから、整備延長は計画に対して著しく少ないが、進捗状況としては概ね順調である。                   |          |         |      |      |   |                  |   |
|   | 林道整備事業（整備延長）  |     | 2,579m            | 268m     | 300m  | 部分改良を主とした整備を実施していることから、整備延長は計画に対して著しく少ないが、進捗状況としては概ね順調である。                   |          |         |      |      |   |                  |   |
| その他の事業  |   |     |                   |          |   |  |          |         |      |      |   |                  |   |
|   |   |     |                   |          |   |  |          |         |      |      |   |                  |   |
|   |   |     |                   |          |   |  |          |         |      |      |   |                  |   |
| 計画外で独自に実施した事業   | 天狗荘リニューアル事業   |     | 宿泊施設「天狗荘」の改修を行う   |          | 町内宿泊施設である「天狗荘」を改修し、新たに天文台やプラネタリウムも併設されR3年7月にリニューアルオープンした。リニューアル後は客数が大幅に増加し、観光活性化につながっている。 |  |          |         |      |      |   |                  |   |
|   | 道路除草  |     | 観光資源へつながる道路の除草を行う |          | 当町の観光資源である四万十川源流点、風の里公園等へつながる道路について、年に2回集客時期に合わせて除草業務を実施。                                 |  |          |         |      |      |   |                  |   |
| ③評価方法   | 津野町地域再生計画評価委員会を開催し、最終目標値の実現状況に関する評価・検討等を行った。  |     |                   |          |   |  |          |         |      |      |   |                  |   |
| ④中間評価の公表方法  | 津野町のホームページに掲載   |     |                   |          |   |  |          |         |      |      |   |                  |   |
| ⑤計画全体の総合評価  | 本地域再生計画では、道整備交付金を活用して町道と林道を一体的に整備することにより、木材搬出量や観光者数の増加を目的としている。指標2の木材生産性増加については目標未達であり、引き続き地域再生計画の事業展開を図っていきながら、目標達成に向けて関係機関へも働きかけを行っていく。 |     |                   |          |   |  |          |         |      |      |   |                  |   |
| ⑥今後の方針等   | 中間評価結果の反映状況   |     |                   |          |   | 有りの場合その具体的内容   |          |         |      |      |   |                  |   |
|   | 地域再生計画の見直し（有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> ）   |     |                   |          |   | 道路整備は順調に進められているが、総事業費に若干の不足が生じる予定であるため、総事業費の増額を行う。また、林道の事業期間を1年延長し、林道整備を進める。 |          |         |      |      |   |                  |   |
| 令和6年度予算要望額への反映（有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> ） |   |     |                   |          | 不安定な林道法面について令和6年度も予算要望し、整備を行う。  |  |          |         |      |      |   |                  |   |
| 有りの場合の増減額 5,000千円   |   |     |                   |          |   |  |          |         |      |      |   |                  |   |
| ⑦今後の方針等に対する対応   | ●計画の変更（町道総事業費の増額、林道事業期間の延長）の認定申請を予定   |     |                   |          |   |  |          |         |      |      |   |                  |   |